

uhr. 27.12.

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 31443443 Stavokomplet spol.s r.o. Mýtna 546 916 01 Stará Turá B.účet: 271590938/0900 IBAN: SK24 0900 0000 0002 7159 0938 Slovenská sporiteľňa a.s. (BIC:GIBASKBX) Obch./živ. OR okr.súd Trenčín oddiel:Sro vložka register: č.1696/R	DIČ: 2020380835 IČ DPH: SK2020380835	FAKTÚRA číslo 2011055 Variabilný symbol : 2011055 Konštantný symbol : 0308 Číslo zmluvy : 07/2011 Číslo objednávky :	13.9.2011
Konečný príjemca (2.odberateľ):		Odberateľ: IČO: 36125121 DIČ: 2021606158 Základná škola Hurbanova 128/25 916 01 Stará Turá	

Spôsob dopravy:	Dodacie a platobné podmienky:
Štát určenia:	Dátum splatnosti: 23.12.2011
Číslo dodacieho listu	Forma úhrady: PP
	Dátum vystavenia faktúry: 09.12.2011
	Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby): 09.12.2011


Fakturujeme Vám na základe ZOD č. 07/2011 za vykonané práce na akcii:
"VÝMENA OKIEN A ZATEPLENIE OBVODOVÉHO PLÁŠŤA - HOSPODÁRSKY PAVILÓN
ZŠ UĽ. KOMENSKÉHO STARÁ TURÁ" podľa priloženého súpisu.

Celkom k úhrade v EUR: 13 551.83

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	20 %	11 293.19	2 258.64	13 551.83
		11 293.19	2 258.64	13 551.83

tel.: 032/776 43 20
fax: 032/776 43 20
www: www.stavokomplet.sk
email: stavokomplet@stonline.sk

STAVOKOMPLET spol. s r.o.
MÝTNA 546
916 01 STARÁ TURÁ
-1-



Pracovník objednávky: ...
lozku B. DF - 502/11 - inv. fa
Faktúru ...
V Stará Turá ... 22.12.2011
...
Z hľadiska ...
faktúru ... 22.12.2011
...

Krycí list splátky v za obdobie november, december 2011

STAVOKOMPLET Stará Turá

Stavba : Výmena okien a zatepl. obv. plášťa HP ZŠ Stará Turá KOMenského ul.		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval : Stančíková, Mikláš
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : . . .
Odberateľ : Mesto Stará Turá 91601 Stará Turá	IČO : Mestský úrad ul. SNP 1/2	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : STAVOKOMPLET spol. s r.o. Stará Turá	IČO : 31443443	DIČ : 2020380835 IČ DPH : SK2020380835
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	13 552 EUR	za M3 OP	1 M	13 552 EUR	za M
1 M2 ZP	13 552 EUR	za M2 ZP			
1 M2 UP	13 552 EUR	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :	7 645,04		7 645,04	6	Práce nadčas
2	PSV :	2 174,15	1 474,00	3 648,15	7	Murárske výpomocce
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	9 819,19	1 474,00	11 293,19	10	Súčet riadkov 6 až 9 :

C	NUS - náklady umiestnenia staby	D	ON - ostatné náklady :
11	Zariadenie staveniska	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy	17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky	18	Projektové práce
14		19	
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	20	Súčet riadkov 16 až 19 :

projektant, rozpočtár, cenár :		E Celkové náklady :	
Dátum :		21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : 11 293,19
Pečiatka :		22	DPH 20 % z : 11 293,19 2 258,64
Podpis :		23	
		24	Súčet riadkov 21 až 23 : 13 551,83
		F Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :		dodávateľ, zhotoviteľ :	
Dátum :		Dátum :	
Pečiatka :		Pečiatka :	STAVOKOMPLET spol. s r.o. MÝTNA 546 916 01 STARÁ TURÁ
Podpis : 09. 12. 2011		Podpis :	

Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie november, december 2011

STAVOKOMPLET Stará Turá

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Montáž v období	Dodávky v období
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

PRÁCE A DODÁVKY HSV

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

1	310278841	Zamurovanie otvoru do 1 m2 nepál. tvárniciami v murive hr. do 30 cm	0,248	m3	96,00	23,81	
2	310279841	Zamurovanie otvoru do 4 m2 nepál. tvárniciami v murive hr. do 30 cm	3,752	m3	96,70	362,82	
3	317321311	Preklady zo železobetónu tr. B 20	0,720	m3	101,40	73,01	
4	317351107	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m zhotovenie	6,360	m2	4,98	31,67	
5	317351108	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m odstránenie	6,360	m2	1,00	6,36	
6	317361821	Výstuž prekladov, ríms 10505	0,053	t	1 000,00	53,00	
7	331231114	Stĺpy z tehál 29 cm dl. plných P15 na maltu MVC-2,5	0,905	m3	165,00	149,33	

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu : **700,00 EUR** **700,00**

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

8	612425931	Omietka vnút. ostenia okien., dver. váp. štukovou	95,540	m2	10,50	1 003,17	
9	612465138	Vnútorná omietka stien BAUMIT, váp. biela, jemná štuk., strojne, nanáš. ručne hr. 4 mm	20,700	m2	9,00	186,30	
10	612465141	Stierka vnútorných stien vyrovnávací BAUMIT, strojne, ručne nanášaná hr. 3 mm	20,700	m2	4,00	82,80	
11	612481119	Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou	20,700	m2	1,00	20,70	
12	620991121	Zakrývanie výplní vonk. otvorov z lešenia	260,150	m2	0,50	130,08	
13	622421121	Omietka vonk. stien vápenná hrubá zatretá	20,700	m2	10,24	211,97	
14	622466141	Stierka vonkajších stien vyrovnávací BAUMIT, strojne, ručne nanášaná hr. 3 mm	20,700	m2	3,80	78,66	
15	622481111	Potiahnutie vonk. stien vypnutím rabricového pletiva	20,700	m2	2,39	49,47	
16	625252412x	Certifikovaný kontakt. zatepl. systém ostenia polystyrenom hr. 20 mm vr. povrchovej tenkovrstvej omietky	50,260	m2	18,80	944,89	
17	625252412y	Certifikovaný kontaktný zatepl. systém extrud. polystyren hr. 20 mm /sokel/vrátane povrchovej tenkovrstvej omietky	5,780	m2	34,00	196,52	
18	625991101x	Certifikovaný kontaktný zateplovací systém polystyren hr. 100 mm vrátane povrchovej tenkovrstvej omietky	205,982	m2	15,00	3 089,73	
19	648991111	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. do 20 cm	142,500	m	1,50	213,75	

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu : **6 208,04 EUR** **6 208,04**

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

20	941941291	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	1 278,052	m2	0,30	383,42	
21	941941841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	639,026	m2	0,50	319,51	
22	941955102	Lešenie ľahké prac. pomocné v schodisku výš. do 3,5 m	4,800	m2	0,68	3,26	
23	979080222	Premiest. hmôt do 1 km	15,080	t	0,11	1,66	

Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie november, december 2011


STAVOKOMPLET Stará Turá

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Memná jednotka	Jednotková cena	Montáž v období	Dodávky v období	
24	979081111	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku do 1 km	15,463	t	0,70	10,82	
25	979081121	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	166,263	t	0,10	16,63	
26	979093512	Drvenie stavebného odpadu z demolácií z muriva z betonu pros	0,383	t	0,30	0,11	
27	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	26,425	t	0,06	1,59	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			737,00	EUR		737,00	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			7 645,04	EUR		7 645,04	
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
76 - KONŠTRUKCIE							
764 - Konštrukcie klampiarske							
28	764711111	Oplechovanie parapetov z poplast. plechu	142,500	m	1,54	219,45	
29	764731114	Oplechovanie atiky z poplast. plechu do rš. 400 mm	79,900	m	8,32	664,77	
30	998764202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	10,782	%	0,80	8,63	
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :			892,85	EUR		892,85	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							
31	767662120	Montáž mreží pevných zvaráním	61,163	m2	10,00	611,63	
32	553PC	Oceľová mreža 1750x1500 - Z2 / 30,09 kg/ks/	6,000	kus	60,00		360,00
33	553PC1	Oceľová mreža 1750x2400 - Z1/47,3 kg / ks	6,000	kus	100,00		600,00
34	553PC3	Oceľová mreža 1750x900 - Z 3 /22,63kg/ks/	2,000	kus	48,00		96,00
35	553PC4	Oceľová mreža 1750x750 - Z4 /20,77 kg/ks/	5,000	kus	30,00		150,00
36	553PC5	Oceľová mreža 1750x500 - Z5 /18,9 kg/ks/	10,000	kus	26,80		268,00
37	998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	22,032	%	1,00	22,03	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :			2 107,66	EUR		633,66	1 474,00
76 - KONŠTRUKCIE spolu :			3 000,51	EUR		1 526,51	1 474,00
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE							
783 - Nátery							
38	783201811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	7,168	m2	0,20	1,43	
39	783224900	Opr. nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. jed.+1x email	7,168	m2	0,20	1,43	
40	783225100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	122,325	m2	1,00	122,33	
41	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	122,325	m2	0,84	102,75	
42	783229100	Opr. nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. jednonásobné Príplatok farba modrá zelená červ. email	7,168	m2	0,63	4,52	
43	783229111	Nátery kov. stav. kci syntetické farby príplatok farba modrá, zelená, červená email 1x	122,325	m2	0,80	97,86	
44	783229112	Nátery kov.stav. kci, syntet. farby prípl. farba zelená, modrá, červená 1x	224,650	m2	0,90	202,19	
45	783229200	Opr. náterov kov.stav.doplnk.kci syntet. farby príplatok farba modrá, zelená červená	7,168	m2	2,44	17,49	
783 - Nátery spolu :			550,00	EUR		550,00	
784 - Maľby							

Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie november, december 2011

STAVOKOMPLET Stará Turá

číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Montáž v období	Dodávky v období
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
46	784413301	Pačok 2x váp. mliekom s bielením 1x v miestnosti v. do 3,8m	116,240	m2	0,16	18,60	
47	784452471	Maľba zo zmesi tekut. 2 far. dvojnás. b. strop miest. do3,8m	116,240	m2	0,68	79,04	
784 - Maľby spolu :			97,64	EUR		97,64	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :			647,64	EUR		647,64	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			3 648,15	EUR		2 174,15	1 474,00
Za rozpočet celkom :			11 293,19	EUR		9 819,19	1 474,00


STAVOKOMPLET spol. s r.o.
 MÝTNA 546
 916 01 STARÁ TURÁ
 -1-



